

年产5000万块煤矸石多孔砖、普通砖生产
线扩建项目建设期
水土保持监测季度报告表

建设单位：萍乡市双全新型建材有限公司

编制单位：萍乡市河江水利工程咨询有限公司

二〇二二年六月

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2017 年 1 月 5 日至 2017 年 3 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人（签字）  2017 年 3 月 31 日	生产建设单位（盖章） 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)			
主体工程进度		本项目建设期于2017年1月开工建设，2017年10月完工，建设期共为10个月。目前主体工程进度建设完成15%，场地开挖平整，临时工程布设，厂房基建开工。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	1.28	1.28	1.28
	主体工程区	1.28	1.28	1.28
	弃渣场（石、渣）场区	0	0	0
取土（石）场数量（个）		0	0	0
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0
取土（石）量 (万m ³)	合计	1.16	0.90	0.90
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.16	0.90	0.90
弃土（渣）量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0
	弃土（渣）量	0	0	0

	表土临时堆存		0.08	0.08	0.08
	渣土防护率（%）		96	96	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m， m³）	1011.52, 654.04	0,0	0,0
		浆砌石截水沟（m， M7.5m³）	229.19, 268.86	0， 0	0， 0
		浆砌石排水沟（m， M7.5m³）	421.94, 388.18	0， 0	0， 0
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	0
		砖砌沉砂池（座）	3	0	0
	植物措施	合计（hm²）	1400	0	0
		绿化工程 （hm²）	1400	0	0
	临时措施	合计（m³）	133	133	133
		表土剥离（m³）	800	800	800
		临时土质排水沟(m,m³)	651.13m,117.20	651.13m,117.20	651.13m,117.20
		临时土质沉淀池(座， m³)	2， 15.8	2， 15.8	2， 15.8
水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600	281.9	281.9
	最大24小时降雨（mm）		59.5	23.1	23.1
	最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s
水土流失量（万m³）			67.99	22.70	22.70
水土流失灾害事件			无		

存在问题与建议	表土剥离完成，临时措施布设完整，部分沟内有淤泥，请及时清理，雨季前发挥场地排水作用
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2017 年 6 月 30 日		
主体工程进度		本项目建设期于2017年1月开工建设，2017年10月完工，建设期共为10个月。目前主体工程进度建设完成80%，排水工程完工，运行良好，厂房搭建完成。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积(hm ²)	合计	1.28	0	1.28
	主体工程区	1.28	0	1.28
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量(万m ³)	合计	1.16	0.16	1.06
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.16	0.16	1.06
弃土(渣)量(万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0
	弃土(渣)量	0	0	0

	表土临时堆存		0.08	0	0.08
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m， m³）	1011.52, 654.04	1011.52, 654.04	1011.52, 654.04
		浆砌石截水沟（m， M7.5m³）	229.19, 268.86	229.19, 268.86	229.19, 268.86
		浆砌石排水沟（m， M7.5m³）	421.94, 388.18	421.94, 388.18	421.94, 388.18
		砖砌挡土墙（m）	360.39	360.39	360.39
		砖砌沉砂池（座）	3	3	3
	植物措施	合计（hm²）	1400	0	0
		绿化工程 （hm²）	1400	0	0
	临时措施	合计（m³）	133	0	133
		表土剥离（m³）	800	0	800
		临时土质排水沟(m,m³)	651.13m,117.20	0,0	651.13m,117.20
		临时土质沉淀池(座， m³)	2, 15.8	0, 0	2, 15.8
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600	360.51
最大24小时降雨（mm）		59.5	46	46	
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s	
水土流失量（万m³）			67.99	15.69	52.30
水土流失灾害事件			无		

存在问题与建议	注意道路泥泞，建议夯实场内道路路面，尽量减少对农田与主干道的影响。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日


项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人（签字） 	生产建设单位（盖章） 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2017 年 9 月 30 日		
主体工程进度		本项目建设期于2017年1月开工建设，2017年10月完工，建设期共为10个月。目前主体工程进度建设完成100%，水土保持工程措施运行良好，切实发挥水土保持效用。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	1.28	0	1.28
	主体工程区	1.28	0	1.28
	弃渣场（石、渣）场区	0	0	0
取土（石）场数量（个）		0	0	0
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0
取土（石）量 (万m ³)	合计	1.16	0.10	1.16
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.16	0.10	1.16
弃土（渣）量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.08	0	0.08
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m， m³）	1011.52, 654.04	0, 0	1011.52, 654.04
		浆砌石截水沟（m， M7.5m³）	229.19, 268.86	0, 0	229.19, 268.86
		浆砌石排水沟（m， M7.5m³）	421.94, 388.18	0, 0	421.94, 388.18
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		砖砌沉砂池（座）	3	0	3
	植物措施	合计（hm²）	1400	1400	1400
		绿化工程 （hm²）	1400	1400	1400
	临时措施	合计（m³）	133	0	133
		表土剥离（m³）	800	0	800
		临时土质排水沟(m,m³)	651.13m,117.20	0,0	651.13m,117.20
		临时土质沉淀池(座， m³)	2, 15.8	0, 0	2, 15.8
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600	497.36
最大24小时降雨（mm）		59.5	59.5	59.5	
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s	
水土流失量（万m³）			67.99	15.69	67.99
水土流失灾害事件			无		

存在问题与建议	注意道路泥泞，建议夯实场内道路路面，尽量减少对农田与主干道的影响。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人（签字） 	生产建设单位（盖章） 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2017 年 12 月 31 日		
主体工程进度		本项目建设期于2017年1月开工建设，2017年10月完工，建设期共为10个月。目前主体工程进度建设完成100%，水土保持工程措施运行良好，切实发挥水土保持效用。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	1.28	0	1.28
	主体工程区	1.28	0	1.28
	弃渣场（石、渣）场区	0	0	0
取土（石）场数量（个）		0	0	0
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0
取土（石）量 (万m ³)	合计	1.16	0.10	1.16
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.16	0.10	1.16
弃土（渣）量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.08	0	0.08
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m， m³）	1011.52, 654.04	0， 0	1011.52, 654.04
		浆砌石截水沟（m， M7.5m³）	229.19, 268.86	0， 0	229.19, 268.86
		浆砌石排水沟（m， M7.5m³）	421.94, 388.18	0， 0	421.94, 388.18
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		砖砌沉砂池（座）	3	0	3
	植物措施	合计（hm²）	1400	0	1400
		绿化工程 （hm²）	1400	0	1400
	临时措施	合计（m³）	133	0	133
		表土剥离（m³）	800	0	800
		临时土质排水沟(m,m³)	651.13m,117.20	0,0	651.13m,117.20
		临时土质沉淀池(座， m³)	2， 15.8	0， 0	2， 15.8
水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600	460.23	1600
	最大24小时降雨（mm）		59.5	59.5	59.5
	最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s
水土流失量（万m³）			67.99	0	67.99
水土流失灾害事件			无		

存在问题与建议	定期检查排水设施的场地排水情况，及时清理砂石，确保场地排水设施良性运行。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字)  2018 年 3 月 31 日	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)			
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设，2017年10月完工；新建工程区于2018年1月开工建设，2018年10月完工，总工期20个月。目前原有工程区已建成，新建工程区主体工程进度建设完成25%，新建工程区场地开挖平整，临时工程布设，扩建部分厂房基建开工。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	2.00	0.72	2.00
	主体工程区	2.00	0.72	2.00
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量 (万m ³)	合计	1.33	0.17	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0.17	1.33
弃土(渣)量	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0

(万m³)	弃渣场2		0	0	0	
	弃土（渣）量		0	0	0	
	表土临时堆存		0.13	0.05	0.13	
	渣土防护率（%）		96	38.46	96	
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m， m³）	1749.94,1386.81	0,0	1011.52,654.04	
		浆砌石截水沟 （m， M7.5m³）	229.19， 268.86	0， 0	229.19， 268.86	
		浆砌石排水沟 （m， M7.5m³）	863.46， 794.33	0， 0	441.52， 406.15	
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39	
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9， 323.62	0	0	
		砖砌沉砂池（座）	4	0	3	
	植物措施	合计（hm²）	4700	0	1400	
		绿化工程 （hm²）	4700	0	1400	
	临时措施	合计（m³）	174.2	41.2	174.2	
		表土剥离（m³）	1300	500	1300	
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	185,33.3	836.13m,150.5	
		临时土质沉淀池(座， m³)	3， 23.7	1， 7.9	3， 23.7	
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	243.5	243.5
		最大24小时降雨（mm）		59.5	23.1	23.1
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s		
水土流失量（万m³）			121.02	17.53	85.52	

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	注意主体工程施工主材料的集中堆放，尽量减少对原有植被的扰动。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人（签字） 	生产建设单位（盖章） 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2018 年 6 月 30 日		
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设，2017年10月完工；新建工程区于2018年1月开工建设，2018年10月完工，总工期20个月。目前原有工程区已建成，新建工程区主体工程进度建设完成60%，水土保持工程措施已完工。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	2.00	0	2.00
	主体工程区	2.00	0	2.00
	弃渣场（石、渣）场区	0	0	0
取土（石）场数量（个）		0	0	0
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0
取土（石）量 (万m ³)	合计	1.33	0	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0	1.33
弃土（渣）量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.13	0	0.13
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m³）	1749.94,1386.81	718.84,711.8	1749.94,1386.81
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m³）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m³）	863.46，794.33	421.94，388.18	863.46，794.33
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9，323.62	296.9，323.62	296.9，323.62
		砖砌沉砂池（座）	4	1	4
	植物措施	合计（hm²）	4700	0	1400
		绿化工程 （hm²）	4700	0	1400
	临时措施	合计（m³）	174.2	0	174.2
		表土剥离（m³）	1300	0	1300
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	0	836.13m,150.5
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	384.2
最大24小时降雨（mm）		59.5	45	45	
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s	
水土流失量（万m³）			121.02	30.1	115.62

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	注意道路泥泞，建议夯实场内道路路面，尽量减少对农田与主干道的影响。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2018 年 9 月 30 日		
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设，2017年10月完工；新建工程区于2018年1月开工建设，2018年10月完工，总工期20个月。目前原有工程区已建成，新建工程区主体工程进度建设完成100%，植物措施完工，水土保持工程措施运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	2.00	0	2.00
	主体工程区	2.00	0	2.00
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量 (万m ³)	合计	1.33	0	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0	1.33
弃土(渣)量	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0

(万m³)	弃渣场2		0	0	0	
	弃土（渣）量		0	0	0	
	表土临时堆存		0.13	0	0.13	
	渣土防护率（%）		96	0	96	
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m， m³）	1749.94,1386.81	0， 0	1749.94,1386.81	
		浆砌石截水沟 （m， M7.5m³）	229.19， 268.86	0， 0	229.19， 268.86	
		浆砌石排水沟 （m， M7.5m³）	863.46， 794.33	0， 0	863.46， 794.33	
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39	
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9， 323.62	0， 0	296.9， 323.62	
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4	
	植物措施	合计（hm²）	4700	3300	4700	
		绿化工程 （hm²）	4700	3300	4700	
	临时措施	合计（m³）	174.2	0	174.2	
		表土剥离（m³）	1300	0	1300	
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	0	836.13m,150.5	
		临时土质沉淀池(座， m³)	3， 23.7	0， 0	3， 23.7	
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	489.36	1117.06
		最大24小时降雨（mm）		59.5	59.5	59.5
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s		
水土流失量（万m³）			121.02	5.4	121.02	

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	植物措施施工中注意乔木种苗正确的移植，确保植物成活率。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2018 年 12 月 31 日		
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设，2017年10月完工；新建工程区于2018年1月开工建设，2018年10月完工，总工期20个月。目前原有工程区已建成，新建工程区主体工程进度建设完成100%，水土保持工程措施总体运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积(hm ²)	合计	2.00	0	2.00
	主体工程区	2.00	0	2.00
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量(万m ³)	合计	1.33	0	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0	1.33
弃土(渣)量(万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.13	0	0.13
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m³）	1749.94,1386.81	0，0	1749.94,1386.81
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m³）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m³）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4
	植物措施	合计（hm²）	4700	0	4700
		绿化工程 （hm²）	4700	0	4700
	临时措施	合计（m³）	174.2	0	174.2
		表土剥离（m³）	1300	0	1300
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	0	836.13m,150.5
		临时土质沉淀池(座，m³)	3，23.7	0，0	3，23.7
水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	482.96	1117.06
	最大24小时降雨（mm）		59.5	59.5	59.5
	最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s
水土流失量（万m³）			121.02	0	121.02

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	注意植物工程措施存活率，分时段灌溉，存活率不佳的注意补植。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2019 年 3 月 31 日		
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设，2017年10月完工；新建工程区于2018年1月开工建设，2018年10月完工，总工期20个月。原有工程区与新建工程区主体工程进度建设完成，水土保持工程措施总体运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	2.00	0	2.00
	主体工程区	2.00	0	2.00
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量 (万m ³)	合计	1.33	0	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0	1.33
弃土(渣)量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0	
	表土临时堆存		0.13	0	0.13	
	渣土防护率（%）		96	0	96	
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m³）	1749.94,1386.81	0，0	1749.94,1386.81	
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m³）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86	
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m³）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33	
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39	
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62	
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4	
	植物措施	合计（hm²）	4700	0	4700	
		绿化工程 （hm²）	4700	0	4700	
	临时措施	合计（m³）	174.2	0	174.2	
		表土剥离（m³）	1300	0	1300	
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	0	836.13m,150.5	
		临时土质沉淀池(座，m³)	3，23.7	0，0	3，23.7	
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	357.40	357.40
		最大24小时降雨（mm）		59.5	35	35
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s		
水土流失量（万m³）			121.02	0	121.02	

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	截水沟、排水沟、挡土墙、沉砂池等运行良好，注意植物措施存活率，分时段灌溉，存活率不佳的注意补植。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2019 年 6 月 30 日		
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设，2017年10月完工；新建工程区于2018年1月开工建设，2018年10月完工，总工期20个月。原有工程区与新建工程区主体工程进度建设完成，水土保持工程措施总体运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	2.00	0	2.00
	主体工程区	2.00	0	2.00
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量 (万m ³)	合计	1.33	0	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0	1.33
弃土(渣)量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0	
	表土临时堆存		0.13	0	0.13	
	渣土防护率（%）		96	0	96	
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m³）	1749.94,1386.81	0，0	1749.94,1386.81	
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m³）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86	
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m³）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33	
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39	
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62	
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4	
	植物措施	合计（hm²）	4700	0	4700	
		绿化工程 （hm²）	4700	0	4700	
	临时措施	合计（m³）	174.2	0	174.2	
		表土剥离（m³）	1300	0	1300	
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	0	836.13m,150.5	
		临时土质沉淀池(座，m³)	3，23.7	0，0	3，23.7	
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	488.51	845.91
		最大24小时降雨（mm）		59.5	59.5	59.5
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s		
水土流失量（万m³）			121.02	0	121.02	

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	截水沟、排水沟、挡土墙、沉砂池等运行良好，绿化植物部分长势不太好，请加强灌溉与养护。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人（签字） 	生产建设单位（盖章） 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2019 年 9 月 30 日		
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设，2017年10月完工；新建工程区于2018年1月开工建设，2018年10月完工，总工期20个月。原有工程区与新建工程区主体工程进度建设完成，水土保持工程措施总体运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	2.00	0	2.00
	主体工程区	2.00	0	2.00
	弃渣场（石、渣）场区	0	0	0
取土（石）场数量（个）		0	0	0
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0
取土（石）量 (万m ³)	合计	1.33	0	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0	1.33
弃土（渣）量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.13	0	0.13
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m³）	1749.94,1386.81	0，0	1749.94,1386.81
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m³）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m³）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4
	植物措施	合计（hm²）	4700	0	4700
		绿化工程 （hm²）	4700	0	4700
	临时措施	合计（m³）	174.2	0	174.2
		表土剥离（m³）	1300	0	1300
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	0	836.13m,150.5
		临时土质沉淀池(座，m³)	3，23.7	0，0	3，23.7
水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	467.86	1313.77
	最大24小时降雨（mm）		59.5	58	58
	最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s
水土流失量（万m³）			121.02	0	121.02

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	截水沟、排水沟、沉砂池等外观稳定良好，运行良好，植物措施养护到位，长势良好，项目水土保持措施持续稳定发挥水土保持作用。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2019 年 12 月 31 日		
主体工程进度		本项目原有工程区于2017年1月开工建设,2017年10月完工;新建工程区于2018年1月开工建设,2018年10月完工,总工期20个月。原有工程区与新建工程区主体工程进度建设完成,水土保持工程措施总体运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积(hm ²)	合计	2.00	0	2.00
	主体工程区	2.00	0	2.00
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量(万m ³)	合计	1.33	0	1.33
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.33	0	1.33
弃土(渣)量(万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0	
	表土临时堆存		0.13	0	0.13	
	渣土防护率（%）		96	0	96	
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m³）	1749.94,1386.81	0，0	1749.94,1386.81	
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m³）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86	
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m³）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33	
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39	
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m³）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62	
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4	
	植物措施	合计（hm²）	4700	0	4700	
		绿化工程 （hm²）	4700	0	4700	
	临时措施	合计（m³）	174.2	0	174.2	
		表土剥离（m³）	1300	0	1300	
		临时土质排水沟(m,m³)	836.13m,150.5	0	836.13m,150.5	
		临时土质沉淀池(座，m³)	3，23.7	0，0	3，23.7	
		合计（m，m³）	1749.94,1386.81	0，0	1749.94,1386.81	
	水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	286.25	1600.02
		最大24小时降雨（mm）		59.5	43	43
最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s		
水土流失量（万m³）			121.02	0	121.02	

水土流失灾害事件	无
存在问题与建议	截水沟、排水沟、沉砂池等外观稳定良好，运行良好，植物措施养护到位，长势良好，项目水土保持措施持续稳定发挥水土保持作用。
三色评价结论	“绿”色

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2021 年 12 月 31 日		
主体工程进度		本项目建设期共分为三个时间段，第一阶段为2017年1月至2017年10月，第二阶段为2018年01月至2018年10月，第三阶段为2021 年 11 月至 2022 年 1 月，建设期为23个月。水土保持工程运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	4.24	2.24	4.24
	主体工程区	43.75	0	43.75
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量 (万m ³)	合计	1.78	0.45	1.78
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.78	0.45	1.78
弃土(渣)量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.13	0	0.13
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m ³ ）	2099.94,1386.81	350	2099.94,1386.81
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m ³ ）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m ³ ）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m ³ ）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4
		坡面截水沟（m）	350	350	350
	植物措施	合计（hm ² ）	4700	0	4700
		绿化工程 （株，hm ² ）	380，4700	380	380，4700
		栽植爬山虎（株）	380	380	380
		撒播草、灌虎皮（kg）	20.4	20.4	20.4
	临时措施	合计（m ³ ）	510.59	0	510.59
		临时土质排水沟(m,m ³)	2485.5,447.39	0,0	2485.5,447.39
		临时土质沉淀池(座，m ³)	8，63.2	0，0	8，63.2
水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600.02	258.60	1600.02
	最大24小时降雨（mm）		59.5	41	41
	最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s

水土流失量（万m³）	121.02	0	121.02
水土流失灾害事件	无		
存在问题与建议	截水沟、排水沟、沉砂池等运行良好，注意植物措施存活率，分时段灌溉，存活率不佳的注意补植。		
三色评价结论	“绿”色		

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人(签字) 	生产建设单位(盖章) 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2022 年 3 月 31 日		
主体工程进度		本项目建设期共分为三个时间段，第一阶段为2017年1月至2017年10月，第二阶段为2018年01月至2018年10月，第三阶段为2021 年 11 月至 2022 年 1 月，建设期为23个月。场地平整，增加的绿化已完成，水土保持工程运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	4.24	2.24	4.24
	主体工程区	43.75	0	43.75
	弃渣场(石、渣)场区	0	0	0
取土(石)场数量(个)		0	0	0
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石)量 (万m ³)	合计	1.78	0.45	1.78
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.78	0.45	1.78
弃土(渣)量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.13	0	0.13
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m ³ ）	2099.94,1386.81	350	2099.94,1386.81
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m ³ ）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m ³ ）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m ³ ）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4
		坡面截水沟（m）	350	350	350
	植物措施	合计（hm ² ）	4700	0	4700
		绿化工程 （株，hm ² ）	380，4700	380	380，4700
		栽植爬山虎（株）	380	380	380
		撒播草、灌虎皮（kg）	20.4	20.4	20.4
	临时措施	合计（m ³ ）	510.59	0	510.59
		临时土质排水沟(m,m ³)	2485.5,447.39	0,0	2485.5,447.39
		临时土质沉淀池(座，m ³)	8，63.2	0，0	8，63.2
水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600	323.50	323.50
	最大24小时降雨（mm）		59.5	45	45
	最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s

水土流失量（万m ³ ）	121.02	0	121.02
水土流失灾害事件	无		
存在问题与建议	截水沟、排水沟、挡土墙、沉砂池等运行良好，绿化植物部分长势不太好，请加强灌溉与养护。		
三色评价结论	“绿”色		

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段： 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目名称	年产 5000 万块煤矸石多孔砖、普通砖生产线扩建项目			
建设单位联系人及电话	甘洪波 (13607991088)	监测项目负责人（签字） 	生产建设单位（盖章） 年 月 日	
填表人及电话	胡宇 (13970592388)	2022 年 6 月 30 日		
主体工程进度		本项目建设期共分为三个时间段，第一阶段为2017年1月至2017年10月，第二阶段为2018年01月至2018年10月，第三阶段为2021 年 11 月至 2022 年 1 月，建设期为23个月。水土保持工程运行良好。		
指标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合计	4.24	2.24	4.24
	主体工程区	43.75	0	43.75
	弃渣场（石、渣）场区	0	0	0
取土（石）场数量（个）		0	0	0
弃土（渣）场数量（个）		0	0	0
取土（石）量 (万m ³)	合计	1.78	0.45	1.78
	取土场1	0	0	0
	取土场2	0	0	0
	挖方	1.78	0.45	1.78
弃土（渣）量 (万m ³)	合计	0	0	0
	弃渣场1	0	0	0
	弃渣场2	0	0	0

	弃土（渣）量		0	0	0
	表土临时堆存		0.13	0	0.13
	渣土防护率（%）		96	0	96
水土保持工 程进度	工程措施	合计（m，m ³ ）	2099.94,1386.81	350	2099.94,1386.81
		浆砌石截水沟 （m，M7.5m ³ ）	229.19，268.86	0，0	229.19，268.86
		浆砌石排水沟 （m，M7.5m ³ ）	863.46，794.33	0，0	863.46，794.33
		砖砌挡土墙（m）	360.39	0	360.39
		浆砌石挡土墙（m， M7.5m ³ ）	296.9，323.62	0，0	296.9，323.62
		砖砌沉砂池（座）	4	0	4
		坡面截水沟（m）	350	350	350
	植物措施	合计（hm ² ）	4700	0	4700
		绿化工程 （株，hm ² ）	380，4700	380	380，4700
		栽植爬山虎（株）	380	380	380
		撒播草、灌虎皮（kg）	20.4	20.4	20.4
	临时措施	合计（m ³ ）	510.59	0	510.59
		临时土质排水沟(m,m ³ ）	2485.5,447.39	0,0	2485.5,447.39
		临时土质沉淀池(座，m ³ ）	8，63.2	0，0	8，63.2
水土流失影 响因子	降雨量（mm）		1600	463.20	786.70
	最大24小时降雨（mm）		59.5	56	56
	最大风速（m/s）		16m/s	16m/s	16m/s

水土流失量（万m ³ ）	121.02	0	121.02
水土流失灾害事件	无		
存在问题与建议	截水沟、排水沟、沉砂池等外观稳定良好，运行良好，植物措施养护到位，长势良好，项目水土保持措施持续稳定发挥水土保持作用。		
三色评价结论	“绿”色		